

Spett.le  
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO  
DI UDINE E PORDENONE  
Via Manin n. 15  
33100 UDINE

**LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE DI S. MICHELE ARCANGELO IN VITO D'ASIO (PN)**

**RELAZIONE FINALE**

Sono stati eseguiti tutti i lavori edili previsti dal progetto originario –allegato alla domanda di contributo già inviata l'11.07.03 consistente in n° 15 elaborati alla quale si rinvia– approvato dai competenti organi, sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico del F.V.G. di Udine.

Inoltre sono state eseguite, sempre sotto l'alta sorveglianza della S.B.A.A.A.S. le opere impreviste seguenti:

- sostituzione delle esistenti lattonerie in lamiera preverniciata della copertura alta –ormai deteriorate– con altre in rame nonché dei due lucernai di accesso al tetto ed il rifacimento delle guaine impermeabilizzanti dei due timpani;
- rimozione e rifacimento di ampie superfici di intonaco esterno delle facciate (in fase di distacco) previo idoneo sottofondo con malte speciali addittivate e finitura a marmorino;
- idrolavaggio e ridipintura a due mani previa mano di sottofondo ancorante delle cornici di gronda, rifacimento della muratura esterna dalla parte sommitale del camino della C.T. e relative opere di finitura.

La consistenza economico-finanziaria dell'intervento è riportata nell'allegato quadro di spesa evidenziante le poste in entrata ed uscita a consuntivo.

Vito d'Asio, li 05/12/03

Sac. Don Oliviero Bullesi, parroco

All.: copia domanda dell'11/07/03

*Bullesi Oliviero*

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

PROVINCIA DI PORDENONE  
COMUNE DI VITO D'ASIO

**Progetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO  
CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO**



**OGGETTO: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

**Comittente:** Parrocchia di San Michele Arcangelo di Vito d'Asio

**Ubicazione lavori.** Vito d'Asio, via M.Ciconi

**Progettisti:**

**PETOELLO Arch. Maurizio via T. Ciconi, n.10 – UDINE**

**CEDOLIN Per.Ind. Ed. Luciano via Fonti Solforose, n. 6 – ANDUINS**

La presente relazione tecnica consiste nella descrizione dei lavori da eseguirsi sulla Chiesa di San Michele Arcangelo della frazione di Vito d'Asio e distinto in mappa nel Comune censuario di Vito d'Asio al Fg. 37 mappale B di proprietà della **PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO con sede in Piazza Fontana a Vito d'Asio.**

### **STATO DI FATTO:**

La Chiesa è stata ristrutturata dopo il sisma del 1976, necessita però di ulteriori opere che con il passare del tempo stanno rovinando un patrimonio storico artistico non indifferente, e la Parrocchia non ha assolutamente i mezzi per affrontare queste spese che vengono così riassunte:

1. Scorrimento del manto di copertura in coppi, dovuto alle vibrazioni del campanile e le avversità atmosferiche;
2. Ripristino della facciata in pietra mediante trattamento con delle resine idrorepellenti per impedire le numerose infiltrazioni d'acqua .
3. Tinteggiatura serramenti esterni in legno;
4. Allontanamento delle acque meteoriche dai muri perimetrali della Chiesa
5. Messa a norma impianto elettrico.

### **STATO DI PROGETTO:**

L'intervento prevede, il ripasso del manto di copertura nel seguente modo, togliere i coppi e mettere l'ondulina sottocoppo, e sostituire i coppi rotti con dei nuovi e fissarli mediante un "gancio apposito ferma coppo" in rame;

A causa dell'altezza del fabbricato c'è un onere non indifferente per l'impalcatura necessaria per lavorare in sicurezza;

Un trattamento con resine epossidiche che servono da impermeabilizzante la facciata principale in pietra e un ripristino parziale con tinteggiature e stuccatura delle pareti esterne che presentano dei cedimenti di intonaco.

Tinteggiatura dei serramenti esterni in legno con trattamento di impregnante a cera per esterno.

Allontanamento dell'acqua meteorica dalle pareti esterne della Chiesa mediante pozzetti e tubazione per il collegamento alla fognatura comunale esistente, che attualmente scaricano alla base dei muri perimetrali, causando diversi problemi in quanto l'acqua filtra nel pavimento interno;

Messa a norma impianto elettrico, secondo le vigenti normativi, con sostituzione di eventuali quadri e salvavita.

Questi interventi si rendono necessari, in quanto cominciano ad esserci infiltrazioni d'acqua da soffitto e dalle murature sia di facciata che alla base dei muri perimetrali rischiando di rovinare le pitture ed affreschi presenti nella Chiesa.

I lavori, saranno eseguiti in conformità alle norme sulla sicurezza dei cantieri, articolo n. 21 del D.L. 626/94 ed eseguiti in conformità alla normativa vigente in materia igienico sanitaria.-

Tutti i lavori eseguiti, dovranno rispettare, le norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale e non lederanno i diritti di terzi.

Vito d'Asio, li 26.03.2001

Il legale rappresentante della Parrocchia

I tecnici incaricati

Il proprietario

